

*SUNDA*  
■■■ Site Investigation ■■■

40123 BOLOGNA ■ Via Collegio di Spagna, 15 ■ Tel.051-333802

Certificato N : 101-94

Data : 07-11-94

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

COMMITTENTE : FALETRA

CANTIERE : CAMPIGLIONE

PENETROMETRO : DPL

COMUNE : FERMO

LOCALITA' : CAMPIGLIONE

PICCHETTO :

PROVA N.RO : 13 DEL : 07-11-94

INIZIO A ML : 0.00

FINE A ML : 6.60

Q.TA PIANO CAMPAGNA : 0.00

COMMENTI :

**P13** documentazione reperita  
cantiere: Campiglione

IL TECNICO :

LABORATORIO :

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

CERTIFICATO N.RO : 101-94

CANTIERE : CAMPIGLIONE

PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD	PROF.	NC	RD
0.00	4	14.14	5.00	19	43.74						
0.10	4	14.14	5.10	19	43.74						
0.20	4	14.14	5.20	21	48.35						
0.30	4	14.14	5.30	22	50.65						
0.40	4	14.14	5.40	21	48.35						
0.50	7	24.75	5.50	21	49.35						
0.60	4	14.14	5.60	19	43.74						
0.70	3	10.61	5.70	18	41.44						
0.80	2	7.07	5.80	17	39.14						
0.90	5	17.68	5.90	16	36.84						
1.00	5	15.97	6.00	16	34.43						
1.10	5	15.97	6.10	16	34.43						
1.20	25	79.84	6.20	18	38.74						
1.30	14	44.71	6.30	19	40.89						
1.40	14	44.71	6.40	21	45.20						
1.50	27	86.23	6.50	22	47.35						
1.60	25	79.84	6.60	21	45.20						
1.70	23	73.45									
1.80	20	63.87									
1.90	21	67.06									
2.00	21	61.15									
2.10	21	61.15									
2.20	24	69.88									
2.30	25	72.79									
2.40	27	78.62									
2.50	23	66.97									
2.60	23	66.97									
2.70	22	64.06									
2.80	21	61.15									
2.90	21	61.15									
3.00	21	56.19									
3.10	21	56.19									
3.20	18	48.16									
3.30	15	40.14									
3.40	17	45.49									
3.50	18	34.78									
3.60	20	53.51									
3.70	21	56.19									
3.80	20	53.51									
3.90	17	45.49									
4.00	17	42.07									
4.10	17	42.07									
4.20	18	44.55									
4.30	18	44.55									
4.40	20	49.50									
4.50	19	47.02									
4.60	14	34.65									
4.70	18	44.55									
4.80	18	44.55									
4.90	19	47.02									

**P13** documentazione reperita  
cantiere: Campiglione

LEGENDA : PROF. = PROFONDITA' DI INFISSIONE m.  
NC = NUMERO COLPI N.RO

CERTIFICATO N.RO : 101-94

CANTIERE : CAMPIGLIONE

QUOTA m.	LITOLOGIA	FALDA m.	N.RO COLPI	C	Nspt equiv.	DENS. REL.%	ANGOLO ATTRITO	GAMMA kN/mc	SIGMA daN/cm <sup>2</sup>	Cu daN/cm <sup>2</sup>	E daN/cm <sup>2</sup>	M daN/cm <sup>2</sup>	N'	TAU/ SIGMA
0.00	AG													
0.30	AG													
0.60	AG													
0.90	AG													
1.10	AG													
1.10	SG	0:0:0:0:0:												
1.40	SG	0:0:0:0:0:												
1.70	SG	0:0:0:0:0:	21	0.50	10	66	31	18.0	0.37		227	118	7	
2.00	SG	0:0:0:0:0:												
2.30	SG	0:0:0:0:0:												
2.60	SG	0:0:0:0:0:												
2.90	SG	0:0:0:0:0:												
3.10	SG	0:0:0:0:0:												
3.10	SG	0:0:0:0:0:												
3.40	SG	0:0:0:0:0:	17	0.50	8	53	30	18.0	0.66		204	96	4	
3.70	SG	0:0:0:0:0:												
4.00	SG	0:0:0:0:0:												
4.30	SG	0:0:0:0:0:												
4.40	SG	0:0:0:0:0:												
4.40	SG	0:0:0:0:0:	19	0.50	9	51	31	18.0	0.38		216	107	4	
4.70	SG	0:0:0:0:0:												
5.00	SG	0:0:0:0:0:												
5.30	SG	0:0:0:0:0:												
5.50	SG	0:0:0:0:0:												
5.50	SG	0:0:0:0:0:	13	0.50	9	49	31	18.0	1.08		216	107	4	
5.80	SG	0:0:0:0:0:												
6.10	SG	0:0:0:0:0:												
6.40	SG	0:0:0:0:0:												
6.80	SG	0:0:0:0:0:												

T=TORBE - A=ARGILLE - LA=LIMI ARGILLOSI - LS=LIMI SABBICSI - SL=SABBIE LIMOSE - S=SABBIE - SG=SABBIE/GHIAIE - AG=OPERTURA SUPR.

**P13** documentazione reperita  
cantiere: Campiglione

# DPL Dynamic Penetrometer Light

Picchetto n.  
Cantiere  
CAMPIGLIONE  
Committente FALETRA

Certif.n. 101-94  
del 07/11/1994

Numero di colpi

Rd(MN/MQ)

