
SUNDA
■■■ Site Investigation ■■■

40123 BOLOGNA ■ Via Collegio di Spagna, 15 ■ Tel.051-333802

Certificato N : 105-84

Data : 10-02-84

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

COMMITTENTE : CONSORZIO FERMANO

CANTIERE : CAMPIGLIONE

PENETROMETRO : DPL

COMUNE : FERMO

LOCALITA' : CAMPIGLIONE

PICCHETTO :

PROVA N.RO : 17 DEL : 10-01-84

INIZIO A ML : 0.00

FINE A ML : 4.50

Q.TA PIANO CAMPAGNA : 0.00

P₁₇ documentazione reperita
cantiere: Campiglione

IL TECNICO :

LABORATORIO :

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

CERTIFICATO N.RO : 105-84

CANTIERE : CAMPIGLIONE

PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD	PROF.	NC	RD
0.00	1	3.54									
0.10	1	3.54									
0.20	1	3.54									
0.30	1	3.54									
0.40	4	14.14									
0.50	12	42.43									
0.60	19	67.18									
0.70	24	84.86									
0.80	25	88.29									
0.90	27	95.46									
1.00	27	96.23									
1.10	27	96.23									
1.20	28	72.45									
1.30	24	79.65									
1.40	22	70.26									
1.50	21	67.06									
1.60	21	67.06									
1.70	19	60.63									
1.80	21	67.06									
1.90	19	60.63									
2.00	19	55.32									
2.10	19	55.32									
2.20	19	55.32									
2.30	25	81.53									
2.40	26	87.35									
2.50	27	78.62									
2.60	25	72.79									
2.70	25	72.79									
2.80	24	69.88									
2.90	23	66.97									
3.00	23	61.54									
3.10	23	61.54									
3.20	24	64.22									
3.30	24	64.22									
3.40	25	66.39									
3.50	25	69.57									
3.60	25	69.57									
3.70	25	69.57									
3.80	27	72.24									
3.90	23	74.32									
4.00	23	69.30									
4.10	23	69.30									
4.20	30	74.35									
4.30	27	66.32									
4.40	26	64.35									
4.50	26	64.35									

P₁₇ documentazione reperita
cantiere: Campiglione

LEGENDA : PROF. = PROFONDITA' DI INFIESSIONE m.

CERTIFICATO N.RO : 105-84

CANTIERE :CAMPIGLIONE

QUOTA m.	LITOLOGIA	FALDA m.	N.RO COLPI	C	Nspt equiv.	DENS. REL.%	ANGOLO ATTRITO	GAMMA kN/mc	SIGMA daN/cm ²	Cu daN/cm ²	E daN/cm ²	M daN/cm ²	N'	TAU SIGM
0.00	AG													
0.30	AG													
0.40	AG													
0.40	SG		22	0.50	11	75	32	13.0	0.16		232	124	9	
0.70	SG													
1.00	SG													
1.30	SG													
1.40	SG													
1.40	SG		19	0.50	9	64	31	13.0	0.32		216	107	7	
1.70	SG													
2.00	SG													
2.20	SG													
2.20	SG		24	0.50	12	67	32	13.0	0.49		242	135	7	
2.50	SG													
2.80	SG													
3.10	SG													
3.30	SG													
3.30	SG													
3.60	SG		25	0.50	12	69	32	13.0	0.70		247	141	6	
3.90	SG													
4.20	SG													
4.50	SG													

T=TORBE - A=ARGILLE - LA=LIMI ARGILLOSI - LS=LIMI SABBIOSI - SL=SABBIE LIMOSE - S=SABBIE - SG=SABBIE/GHIAIE - AG=COPERTURA SUPE

P₁₇ documentazione reperita
cantiere: Campiglione

DPL Dynamic Penetrometer Light

Picchetto n.

Cantiere

CAMPIGLIONE

Committente CONSORZIO FERMANO

Certif.n. 105-84

del 10/02/1984

Numero di colpi

Rd(MN/MQ)

