



(*) - A: alterato, LA: lievemente alterato, I: inalterato

Località: Fermo	S.5
Cantiere: via E. Fermi	
Committente: IACP Fermo	
Quota piano campagna: m. 175	
Profondità raggiunta: m 25	
Data: 8 maggio 1995	
Metodo perforaz.: rotaz. ø=101mm a carotaggio continuo	
Note: strumentato con piezometro a tubo aperto	

DOCUMENTAZIONE REPERITA -