

Certificato N : 87-98

Data : 05-08-98

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

COMMITTENTE : TOMASSINI FRANCESCO

CANTIERE : VIA C. MAZZONI - FERMO (AP)

PENETROMETRO : DPL

COMUNE : FERMO

LOCALITA' : Via C. Mazzoni

PICCHETTO : 2 /

PROVA N.RO : 2 DEL : 16-07-98

INIZIO A ML : 0.00

FINE A ML : 8.90

Q.TA PIANO CAMPAGNA : 0.00

COMMENTI :

TECNICO :

LABORATORIO :

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

CERTIFICATO N.RO : 87-98

CANTIERE : VIA C. MAZZONI - FERMO (AP)

PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD	PROF.	NC	RD
0.00	2	7.07	5.00	6	13.81						
0.10	2	7.07	5.10	5	11.51						
0.20	2	7.07	5.20	6	13.81						
0.30	2	7.07	5.30	6	13.81						
0.40	2	7.07	5.40	6	13.81						
0.50	2	7.07	5.50	6	13.81						
0.60	2	7.07	5.60	6	13.81						
0.70	2	7.07	5.70	7	16.12						
0.80	5	17.68	5.80	7	16.12						
0.90	5	17.68	5.90	7	16.12						
1.00	8	25.55	6.00	9	19.37						
1.10	12	38.32	6.10	7	15.07						
1.20	12	38.32	6.20	7	15.07						
1.30	12	38.32	6.30	7	15.07						
1.40	13	41.52	6.40	8	17.22						
1.50	10	31.94	6.50	8	17.22						
1.60	9	28.74	6.60	9	19.37						
1.70	10	31.94	6.70	9	19.37						
1.80	12	38.32	6.80	8	17.22						
1.90	11	35.13	6.90	8	17.22						
2.00	9	26.21	7.00	8	16.16						
2.10	8	23.29	7.10	10	20.20						
2.20	8	23.29	7.20	10	20.20						
2.30	8	23.29	7.30	12	24.24						
2.40	8	23.29	7.40	12	24.24						
2.50	8	23.29	7.50	18	36.37						
2.60	9	26.21	7.60	15	30.31						
2.70	8	23.29	7.70	13	26.27						
2.80	8	23.29	7.80	9	18.18						
2.90	8	23.29	7.90	9	18.18						
3.00	7	18.73	8.00	10	19.04						
3.10	7	18.73	8.10	13	24.75						
3.20	7	18.73	8.20	13	24.75						
3.30	7	18.73	8.30	20	38.08						
3.40	5	13.38	8.40	26	49.50						
3.50	5	13.38	8.50	30	57.12						
3.60	7	18.73	8.60	29	55.21						
3.70	7	18.73	8.70	32	60.92						
3.80	6	16.05	8.80	30	57.12						
3.90	6	16.05	8.90	26	49.50						
4.00	5	12.38									
4.10	4	9.90									
4.20	3	7.43									
4.30	3	7.43									
4.40	3	7.43									
4.50	4	9.90									
4.60	6	14.85									
4.70	6	14.85									
4.80	6	14.85									
4.90	6	14.85									

LEGENDA : PROF. = PROFONDITA' DI INFISSIONE m.
 NC = NUMERO COLPI N.RO
 RD = RESISTENZA DINAMICA daN/cm²

P₃₄ documentazione reperita
 cantiere: via Mazzoni

CERTIFICATO N.RO : 87-98

CANTIERE :VIA C. MAZZONI - FERMO (AP)

QUOTA m.	LITOLOGIA	FALDA m.	N.RO COLPI	C	Nspt equiv.	DENS. REL.%	ANGOLO ATTRITO	GAMMA kN/mc	SIGMA daN/cm ²	Cu daN/cm ²	E daN/cm ²	H daN/cm ²	N'	TAU/ SIGMA
0.00	AG	#####												
0.30	AG	#####												
0.60	AG	#####												
0.70	AG	#####												
0.70	LA	#####												
1.00	LA	#####												
1.30	LA	#####	5	1.60	8			19.0	0.32	0.53	198		5	
1.60	LA	#####												
1.90	LA	#####												
2.20	LA	#####												
2.50	LA	#####												
2.70	LA	#####												
2.70	LA	#####												
3.00	LA	#####	5	1.60	8			19.0	0.64	0.53	198		4	
3.30	LA	#####												
3.60	LA	#####												
3.90	LA	#####												
4.00	LA	#####												
4.00	LA	#####	3	1.60	4			19.0	0.81	0.32	153		2	
4.30	LA	#####												
4.50	LA	#####												
4.50	LA	#####	6	1.60	9			19.0	0.89	0.64	217		4	
4.80	LA	#####												
4.90	LA	#####												
4.90	A	#####												
5.20	A	#####	6	1.60	9			20.0	1.07	0.64	217		4	
5.50	A	#####												
5.80	A	#####												
6.10	A	#####												
6.30	A	#####												
6.30	A	#####												
6.60	A	#####												
6.90	A	#####	8	1.60	12			20.0	1.40	0.85	250		4	
7.20	A	#####												
7.50	A	#####												
7.80	A	#####												
8.10	A	#####												
8.20	A	#####												
8.20	A	#####	26	1.00	26			20.0	1.66	1.73	357		8	
8.50	A	#####												
8.80	A	#####												
8.90	A	#####												

=TORBE - A=ARGILLE - LA=LIMI ARGILLOSI - LS=LIMI SABBIOSI - SL=SABBIE LIMOSE - S=SABBIE - SG=SABBIE/GHIAIE - AG=COPERTURA SUPER.

P₃₄ documentazione reperita
cantiere: via Mazzoni