

■■■ *SUNDA* ■■■
Site Investigation ■■■

40123 BOLOGNA ■ Via Collegio di Spagna, 15 ■ Tel.051-333802

Certificato N : 92-96

Data : 03-12-96

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

COMMITTENTE : MARCACCIO

CANTIERE : PALUDI

PENETROMETRO : DPL

COMUNE : FERMO

LOCALITA' : S.MARCO ALLE PALUDI

PICCHETTO :

PROVA N.RO : 4 DEL : 03-12-96

INIZIO A ML : 0.00

FINE A ML : 5.90

Q.TA PIANO CAMPAGNA : 0.00

COMMENTI :

P₄ documentazione reperita
cantiere: S.Marco alle Paludi

TECNICO :

LABORATORIO :

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

CERTIFICATO N.RO : 92-96

CANTIERE : PALUDI

PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD	PROF.	NC	RD
0.00	1	3.54	5.00	11	25.33						
0.10	4	14.14	5.10	11	25.33						
0.20	4	14.14	5.20	13	29.93						
0.30	4	14.14	5.30	13	29.93						
0.40	4	14.14	5.40	14	32.23						
0.50	4	14.14	5.50	15	34.53						
0.60	4	14.14	5.60	14	32.23						
0.70	5	17.68	5.70	15	34.53						
0.80	7	24.75	5.80	16	36.84						
0.90	7	24.75	5.90	16	36.84						
1.00	7	22.35									
1.10	7	22.35									
1.20	6	19.16									
1.30	6	19.16									
1.40	8	25.55									
1.50	10	31.94									
1.60	11	35.13									
1.70	10	31.94									
1.80	9	28.74									
1.90	9	28.74									
2.00	9	26.21									
2.10	9	26.21									
2.20	8	23.29									
2.30	9	26.21									
2.40	10	29.12									
2.50	13	37.85									
2.60	15	43.68									
2.70	12	34.94									
2.80	10	29.12									
2.90	9	26.21									
3.00	9	24.08									
3.10	9	24.08									
3.20	11	29.43									
3.30	14	37.46									
3.40	15	40.14									
3.50	14	37.46									
3.60	13	34.78									
3.70	14	37.46									
3.80	12	32.11									
3.90	8	21.41									
4.00	8	19.80									
4.10	8	19.80									
4.20	8	19.80									
4.30	9	22.27									
4.40	10	24.75									
4.50	11	27.22									
4.60	9	22.27									
4.70	9	22.27									
4.80	9	22.27									
4.90	11	27.22									

P₄ documentazione reperita
cantiere: S.Marco alle Paludi

LEGENDA : PROF. = PROFONDITA' DI INFISSIONE m.
 NC = NUMERO COLPI N.RO
 RD = RESISTENZA DINAMICA daN/cm²

CERTIFICATO N.RO : 92-96

CANTIERE : PALUDI

QUOTA m.	LITOLOGIA	FALDA m.	N.RO COLPI	C	Nspt equiv.	DENS. REL. %	ANGOLO ATTRITO	GAMMA kN/mc	SIGMA daN/cm ²	Cu daN/cm ²	E daN/cm ²	M daN/cm ²	N°	TAU SIGM.
0.00	AG	#####												
0.30	AG	#####												
0.60	AG	#####												
0.70	AG	#####												
0.70	LA	~*~*~*~*~*	7	1.00	7			18.0	0.18	0.47	185		6	
1.00	LA	~*~*~*~*~*												
1.30	LA	~*~*~*~*~*												
1.40	LA	~*~*~*~*~*												
1.40	LA	~*~*~*~*~*	9	1.00	9			18.0	0.33	0.60	210		6	
1.70	LA	~*~*~*~*~*												
2.00	LA	~*~*~*~*~*												
2.30	LA	~*~*~*~*~*												
2.40	LA	~*~*~*~*~*												
2.40	LA	~*~*~*~*~*												
2.70	LA	~*~*~*~*~*	11	1.00	11			18.0	0.55	0.73	232		6	
3.00	LA	~*~*~*~*~*												
3.30	LA	~*~*~*~*~*												
3.60	LA	~*~*~*~*~*												
3.80	LA	~*~*~*~*~*												
3.90	LA	~*~*~*~*~*	8	1.00	8			18.0	0.72	0.53	198		4	
4.10	LA	~*~*~*~*~*												
4.30	LA	~*~*~*~*~*												
4.30	LA	~*~*~*~*~*	10	1.00	10			18.0	0.84	0.67	221		5	
4.60	LA	~*~*~*~*~*												
4.90	LA	~*~*~*~*~*												
5.10	LA	~*~*~*~*~*												
5.10	LA	~*~*~*~*~*	14	1.00	14			18.0	0.98	0.93	262		6	
5.40	LA	~*~*~*~*~*												
5.70	LA	~*~*~*~*~*												
5.90	LA	~*~*~*~*~*												

T=TORBE - A=ARGILLE - LA=LIMI ARGILLOSI - LS=LIMI SABBIOSI - SL=SABBIE LIMOSE - S=SABBIE - SG=SABBIE/GHIAIE - AG=COPERTURA SUPER

P₄ documentazione reperita
cantiere: S.Marco alle Paludi

DPL Dynamic Penetrometer Light

Picchetto n.
Cantiere
PALUDI
Committente MARCACCIO

Certif.n. 92-98
del 03/12/1998

