

■■■ Site Investigation ■■■
SUNDA

40123 BOLOGNA ■ Via Collegio di Spagna, 15 ■ Tel.051-333802

Certificato N : 93-98

Data : 14-01-96

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

COMMITTENTE : PARMEGIANI

CANTIERE : PALUDI

PENETROMETRO : DPL

COMUNE : FERMO

LOCALITA' : S.MARCO ALLE PALUDI

PICCHETTO :

PROVA N.RO : 5 DEL : 14-01-96

INIZIO A ML : 0.00

FINE A ML : 9.00

Q.TA PIANO CAMPAGNA : 0.00

COMMENTI :

P₅ documentazione reperita
cantiere: S.Marco alle Paludi

IL TECNICO :

LABORATORIO :

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

CERTIFICATO N.RO : 93-98

CANTIERE : PALUDI

PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD.	PROF.	NC	RD.
0.00	3	10.61	5.00	10	23.02						
0.10	3	10.61	5.10	10	23.02						
0.20	3	10.61	5.20	11	25.33						
0.30	3	10.61	5.30	12	27.63						
0.40	3	10.61	5.40	12	27.63						
0.50	3	10.61	5.50	10	23.02						
0.60	3	10.61	5.60	11	25.33						
0.70	3	10.61	5.70	11	25.33						
0.80	3	10.61	5.80	9	20.72						
0.90	3	17.68	5.90	7	16.12						
1.00	3	15.97	6.00	7	15.07						
1.10	3	15.97	6.10	7	15.07						
1.20	7	22.35	6.20	8	17.22						
1.30	9	28.74	6.30	7	15.07						
1.40	10	31.94	6.40	7	15.07						
1.50	9	28.74	6.50	6	12.91						
1.60	8	25.55	6.60	9	19.37						
1.70	3	25.55	6.70	7	15.07						
1.80	10	31.94	6.80	10	21.52						
1.90	8	25.55	6.90	8	12.91						
2.00	3	23.29	7.00	8	12.12						
2.10	3	23.29	7.10	8	12.12						
2.20	9	26.21	7.20	8	16.16						
2.30	9	26.21	7.30	9	18.18						
2.40	7	20.38	7.40	7	14.14						
2.50	7	20.38	7.50	7	14.14						
2.60	3	17.47	7.60	7	14.14						
2.70	8	17.47	7.70	8	16.16						
2.80	3	17.47	7.80	7	14.14						
2.90	3	17.47	7.90	8	16.16						
3.00	8	16.05	8.00	8	15.23						
3.10	8	16.05	8.10	8	15.23						
3.20	7	18.73	8.20	9	17.13						
3.30	3	21.41	8.30	12	22.35						
3.40	3	24.08	8.40	11	20.94						
3.50	3	24.08	8.50	11	20.94						
3.60	10	26.76	8.60	12	22.35						
3.70	10	26.76	8.70	12	22.35						
3.80	10	26.76	8.80	10	19.04						
3.90	12	32.11	8.90	11	20.94						
4.00	12	29.70	9.00	11	19.30						
4.10	12	29.70									
4.20	10	24.75									
4.30	11	27.22									
4.40	11	27.22									
4.50	11	27.22									
4.60	12	32.17									
4.70	17	42.07									
4.80	14	34.35									
4.90	1	24.75									

P₅ documentazione reperita
cantiere: S.Marco alle Paludi

LEGENDA : PROF. = PROFONDITA' DI INFISSIONE m.
NC = NUMERO COLPI N.RO
RD = PENETROMETRO DINAMICO 3&M 100

CERTIFICATO N.RO : 99-98 CANTIERE :PALUDI

QUOTA m.	LITOLOGIA	PALDA m.	N.RO COLPI	C	Nspt equiv.	DENS. REL.%	ANGOLO ATTRITO	GAMMA kN/mc	SIGMA daN/cmq	Cu daN/cmq	B daN/cmq	M daN/cmq	N'	TAU/ SIGMA
0.00	AG													
0.30	AG													
0.60	AG													
0.80	AG													
0.80	LA		5	1.00	5			18.0	0.17	0.33	157		4	
1.10	LA													
1.20	LA													
1.20	LA		9	1.00	9			18.0	0.31	0.60	210		6	
1.50	LA													
1.80	LA													
2.10	LA													
2.30	LA													
2.30	LA		6	1.00	6			18.0	0.49	0.40	171		4	
2.60	LA													
2.90	LA													
3.20	LA													
3.20	LA													
3.50	LA													
3.80	LA		10	1.00	10			18.0	0.75	0.67	221		5	
4.10	LA													
4.40	LA													
4.70	LA													
5.00	LA													
5.20	LA													
5.20	LA		10	1.00	10			18.0	0.97	0.67	221		4	
5.50	LA													
5.70	LA													
5.70	LA													
6.00	LA													
6.30	LA		7	1.00	7			18.0	1.19	0.47	185		3	
6.60	LA													
6.90	LA													
7.20	LA													
7.50	LA													
7.60	LA													
7.60	LA		8	1.00	8			18.0	1.41	0.53	198		3	
7.90	LA													
8.20	A													
8.20	A		11	1.00	11			19.0	1.54	0.73	232		3	
8.50	A													
8.80	A													
9.00	A													

DPL Dynamic Penetrometer Light

Picchette n.
Cantiere
PALUDI
Committente PARMEGIANI

Certif.n. 93-98
del 14/01/1996

